Betoniertagebuch

Blatt _____

Druckfestigkeitsklasse _____ **Beton-/Abruf-Nr.** _____ **TB-Lieferwerk** _____

Firma _____

Baustelle _____ **Bauleiter** _____

Datum	TB-Liefer-schein-Nr.	Beton-menge [m³]	geprüfte Werte		Probe-körper-Nr.	Bauabschnitt, Bauteil	Dauer Betoniervorgang		Temperatur [°C] [1]			Nachbehandlung			Witterung	Ausrüsten/ Ausschalen [Datum]
			Ausbreit-maß [mm]	(WU/LP)			Beginn [Uhr]	Ende [Uhr]	Luft Max.	Luft Min.	Beton	Art [2]	min. Temp. [°C]	Dauer [d]		
		0,00			0											

[1] Frischbetontemperatur / Oberflächentemperatur des Betons zum Zeitpunkt des Ausrüstens bzw. Ausschalens bzw. Lufttemperatur

[2] W - unter Wasser setzen / D - Dämm-Matten / J - Jute / WB - Dauerberieselung mit Wasser / S - Belassen in der Schalung / F - PE-Folien / C - Curing / OS - Beschichten mit OS / X - Sonstiges (mit Erläuterung)